

LKPJ GUBERNUR 2019

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**



REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TAHUN 2019

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD				REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	Indikator Kinerja	Prioritas Provinsi	Satuan	Target Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019			
A	PD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya								
1	Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan								
1.1	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	40.18	0	40.79	101.52	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
1.2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	35.65	0	36.06	101.15	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
	Total Indikator						2		
	Sangat Tinggi						2		
	Tinggi						0		
	Sedang						0		
	Rendah						0		
	Sangat Rendah						0		
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi								
2.1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPI Wilayah Cilacap	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	90.7	0	90.71	100.01	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.2	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPI Wilayah Magelang	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	90.65	0	90.79	100.15	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.3	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPI Wilayah Pati	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	86.45	0	86.55	100.12	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.4	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPI Wilayah Pekalongan	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	94.89	0	94.95	100.06	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD				REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	Indikator Kinerja	Prioritas Provinsi	Satuan	Target Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019			
2.5	<u>Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	81.71	0	81.82	100.13	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.6	<u>Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	96.33	0	96.38	100.05	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.7	<u>Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	91.75	0	91.78	100.03	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.8	<u>Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	87.12	0	87.13	100.01	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.9	<u>Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	96.12	0	96.14	100.02	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase meningkat dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
2.10	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	80.86	0	80.86	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
2.11	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	90.74	0	90.74	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
2.12	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	90.13	0	90.13	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
2.13	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	84.74	0	84.74	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
2.14	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	86.34	0	86.34	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD				REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	Indikator Kinerja	Prioritas Provinsi	Satuan	Target Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019			
2.15	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	82.78	0	82.78	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
2.16	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	89.91	0	89.91	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
2.17	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	83.37	0	83.37	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
2.18	<u>Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	91.73	0	91.73	100	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
	Total Indikator						18		
	Sangat Tinggi						18		
	Tinggi						0		
	Sedang						0		
	Rendah						0		
	Sangat Rendah						0		
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan								
3.1	<u>Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	93.05	89.84	93.05	100	Balai Pengujian dan Peralatan	
3.2	<u>Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	69.99	62.5	69.99	100	Balai Pengujian dan Peralatan	
	Total Indikator						2		
	Sangat Tinggi						2		
	Tinggi						0		
	Sedang						0		
	Rendah						0		
	Sangat Rendah						0		
4	Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakarya								
4.1	<u>Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakarya yang termutakhirkan</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	100	0	100	100	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
4.2	<u>Persentase panjang jalan yang dileger</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	96.3	89.84	96.3	100	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD				REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	Indikator Kinerja	Prioritas Provinsi	Satuan	Target Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Total Indikator						2		
	Sangat Tinggi						2		
	Tinggi						0		
	Sedang						0		
	Rendah						0		
	Sangat Rendah						0		
5	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi								
5.1	<u>Persentase akses air minum perdesaan</u>	Penanggulangan kemiskinan	%	76.3	74.55	76.71	100.54	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase meningkat dikarenakan meningkatnya minat penduduk untuk memperoleh akses air minum.
5.2	<u>Persentase akses air minum perkotaan</u>	Penanggulangan kemiskinan	%	86.15	84.15	86.82	100.78	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase meningkat dikarenakan meningkatnya minat penduduk untuk memperoleh akses air minum.
5.3	<u>Persentase akses sanitasi air limbah domestik</u>	Penanggulangan kemiskinan	%	83.5	81.5	89.57	107.27	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase meningkat dikarenakan bertambahnya penduduk yang memiliki akses sanitasi.
	Total Indikator						3		
	Sangat Tinggi						3		
	Tinggi						0		
	Sedang						0		
	Rendah						0		
	Sangat Rendah						0		
6	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi								
6.1	<u>Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	11.17	10.15	11.17	100	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
6.2	<u>Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi</u>	Pengurangan kesenjangan wilayah	%	9.71	7.7	9.71	100	Balai Jasa Konstruksi	
	Total Indikator						2		
	Sangat Tinggi						2		
	Tinggi						0		
	Sedang						0		

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD				REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
	Indikator Kinerja	Prioritas Provinsi	Satuan	Target Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Rendah						0		
	Sangat Rendah						0		

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PROGRAM : Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya											
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1			116.210.861.000		116.210.861.000			98,86%	88,40%	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
	Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1	Km	8		7.5		10.96	146.13%				Panjang penanganan bertambah karena mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
	Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1	m	300		300		300	100%				
	Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK)	Km	9		8.7		8.8	101.15%				Paket Peningkatan Jalan KutoarjoKetawang (DAK) putus kontrak tanggal 30 Desember 2019, dikarenakan kendala manajemen Penyedia yang berdampak pada hambatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2			91.278.876.000		91.278.876.000			100,00%	94,83%	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
	Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2	Km	11		10.67		14.37	134.68%				Panjang penanganan bertambah karena mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
	Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 2	M	100		100		100	100%				
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1			74.454.243.000		74.454.243.000			100,00%	99,89%	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
	Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1	Km	16		18.533		20.23	109.16%				Panjang penanganan bertambah karena mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
	Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1	m	0		0		0	100%				
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2			43.066.764.000		43.066.764.000			100,00%	99,93%	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
	Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2	Km	10		9.5		9.97	104.95%				Panjang penanganan bertambah karena mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
	Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 2	m	0		0		0	100%				
	Panjang Pembangunan Jalan (Perlintasan Tidak Sebidang) di Wilayah timur 2	Km	0		0		0	100%				
	Total			325.010.744.000		325.010.744.000			99,59	94,37		

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PROGRAM : Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya											
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1			5.761.251.000		5.678.818.000			100,00%	95,08%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1</u>	Km	129		128.082		128.08	100%				
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1</u>	m	1202		1201.7		1201.7	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1			7.041.291.000		7.041.291.000			100,00%	99,68%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
	<u>Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 1</u>	Km	4		4.04		4.04	100%				
	<u>Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 1</u>	m	3		3.1		3.1	100%				
	<u>Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 1</u>	Km	0		0		0	100%				
	<u>Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 1</u>	Km	0		0		0	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2			3.704.551.000		3.704.551.000			100,00%	96,28%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2</u>	Km	86		86.48		86.48	100%				
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2</u>	m	765		764.5		764.5	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2			1.212.220.000		1.212.220.000			100,00%	98,37%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
	<u>Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 2</u>	m	8		7.5		7.5	100%				
	<u>Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 2</u>	Km	0		0		0	100%				
	<u>Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 2</u>	Km	0		0		0	100%				
	<u>Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 2</u>	Km	0		0		0	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1			5.604.262.000		5.530.627.000			100,00%	98,24%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1</u>	Km	138		138.046		138.05	100%				
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1</u>	m	1241		1241.3		1241.3	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1			9.185.241.000		7.696.800.000			100,00%	99,73%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
	<u>Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 1</u>	Km	2		1.95		1.95	100%				
	<u>Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 1</u>	Km	3		3		3	100%				
	<u>Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 1</u>	m	5		4.5		4.5	100%				
	<u>Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 1</u>	Km	0		0		0	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2			5.048.164.000		5.048.164.000			100,00%	98,46%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2</u>	Km	116		113.688		113.69	100%				
	<u>Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2</u>	m	1320		1320.12		1320.12	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2			6.876.360.000		6.091.592.000			100,00%	99,87%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
	<u>Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 2</u>	Km	1		1		1	100%				

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 2	Km	1		1.25		1.25	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 2	m	125		125		125	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 2	Km	1		0.7		0.7	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1			7.701.342.000		7.632.979.000			100,00%	99,73%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1	Km	186		185.614		185.61	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	1936		1935.64		1935.64	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1			10.270.469.000		7.767.515.000			100,00%	99,98%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1	Km	1		0.6		0.6	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 1	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	20		20.4		20.4	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2			9.290.592.000		9.290.592.000			100,00%	99,48%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	191		191.11		191.11	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	1584		1584		1584	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2			7.643.536.000		5.097.406.000			100,00%	99,53%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 2	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	3		3		3	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 2	Km	0		0		0	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1			4.149.567.000		4.149.567.000			100,00%	97,12%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	113		112.882		112.88	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	750		750.25		750.25	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1			7.985.651.000		7.107.217.000			100,00%	99,97%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	7		14.2		14.2	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	7		14.8		14.8	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2			6.996.198.000		6.747.769.000			100,00%	97,75%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	153		151.785		151.79	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	1346		1345.73		1345.73	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2			6.682.393.000		5.134.304.000			100,00%	100,00%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	4		4		4	100%				
	Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Magelang 2	Km	0		0.3		0.3	100%				

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 2	Km	2		1.5		1.5	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	8		8.1		8.1	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1			7.515.307.000		7.500.443.000			100,00%	95,38%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	138		137.685		137.69	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	1409		1408.5		1408.5	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1			7.180.190.000		6.922.249.000			100,00%	99,97%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Wonosobo 1	Km	0		0.1		0.1	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 1	Km	3		2.9		2.9	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	21		20.6		20.6	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2			5.127.460.000		5.127.460.000			100,00%	98,14%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	109		109.014		109.01	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	860		860.2		860.2	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2			6.268.575.000		5.180.926.000			100,00%	97,62%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Wonosobo 2	Km	0		0.15		0.15	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 2	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	22		21.5		21.5	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1			8.286.199.000		7.966.277.000			100,00%	97,18%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	191		191.035		191.04	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	1278		1277.9		1277.9	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1			5.672.992.000		5.672.992.000			100,00%	98,15%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Surakarta 1	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 1	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	48		47.7		47.7	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2			10.954.765.000		10.954.765.000			100,00%	98,06%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	230		229.4		229.4	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	3091		3091		3091	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2			6.889.376.000		6.710.421.000			100,00%	96,93%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	3		2.5		2.5	100%				

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Surakarta 2	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 2	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	125		124.8		124.8	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1				3.614.492.000		3.614.492.000		100,00%	97,40%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	72		71.955		71.96	100.01%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	843		842.9		842.9	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1				6.377.119.000		5.629.872.000		100,00%	96,54%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 1	Km	1		1.14		1.14	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	8		8		8	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 1	m	0		0		0	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2				4.071.200.000		3.737.710.000		85,68%	74,74%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	73		72.041		72.04	100%				Paket Belanja Bahan Material Jalan Wilayah 2, Penyedia tidak bisa memenuhi pengiriman bahan material jalan sesuai dengan volume kontrak
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	1120		1120.2		1120.2	100%				Paket Belanja Bahan Material Jembatan Wilayah 2, Penyedia tidak bisa memenuhi pengiriman bahan material jalan sesuai dengan volume kontrak
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2				4.803.390.000		4.803.390.000		100,00%	85,02%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	62		61.5		61.5	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 2	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 2	Km	0		0		0	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1				3.369.514.000		3.369.514.000		100,59%	96,63%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	79		77.964		77.97	100.01%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	759		759.4		759.4	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1				9.725.776.000		7.958.721.000		100,00%	100,00%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1	Km	1		0.55		0.55	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	4		4		4	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	6		6		6	100%				

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 1	Km	1		0.5		0.5	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2			4.279.125.000		4.279.125.000			100,00%	97,65%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	95		94.72		94.72	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	1250		1249.8		1249.8	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2			7.826.433.000		6.432.215.000			100,00%	99,98%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 2	Km	1		0.5		0.5	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	5		4.5		4.5	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 2	Km	1		0.5		0.5	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1			7.655.981.000		7.655.981.000			100,00%	95,63%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	154		151.78		151.78	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	1571		1570.75		1570.75	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1			7.330.452.000		6.721.923.000			100,00%	82,36%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 1	Km	1		1.12		1.12	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	0		0		0	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	25		24.7		24.7	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 1	Km	0		0		0	100%				
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2			4.537.295.000		4.537.295.000			100,00%	95,23%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	90		90.02		90.02	100%				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	810		809.9		809.9	100%				
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2			9.296.967.000		7.228.513.000			100,00%	98,48%	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
	Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 2	Km	2		1.5		1.5	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	28		28.2		28.2	100%				
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 2	Km	1		1.15		1.15	100%				
	Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	0		0		0	100%				
	Total			235.935.696.000		216.935.696.000			99,76	97,07		

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya											

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat			15.207.886.000		15.207.886.000			100,00%	89,09%	Balai Pengujian dan Peralatan	
	Jumlah Peralatan Kebnamargaan yang dipelihara	Unit	27		27		27	100%				
	Jumlah Peralatan Kebnamargaan bertambah	Unit	98		98		98	100%				
	Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah			1.605.000.000		1.605.000.000			100,00%	99,57%	Balai Pengujian dan Peralatan	
	Jumlah bronjong	Buah	4000		4000		4000	100%				
	Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik			1.752.052.000		1.752.052.000			100,00%	87,79%	Balai Pengujian dan Peralatan	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	100		100		100	100%				
	Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Buah	750		750		750	100%				
	Jumlah unit Pemeliharaan alat uji	Unit	77		77		77	100%				
	Jumlah unit Penambahan alat uji	Unit	3		3		3	100%				
	Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	2		2		2	100%				
	Total			18.564.938.000		18.564.938.000			100,00	89,87		

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM : Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya											
	Pemukhtahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakaryaan			2.096.325.000		2.096.325.000			100,00%	90,25%	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
	Data Kondisi Jalan	Dokumen	1		1		1	100%				
	Data Kondisi Jembatan	Dokumen	1		1		1	100%				
	Jumlah perhitungan LHR	Dokumen	1		1		1	100%				
	Panjang Jalan yang dileser	Km	41		40.89		40.89	100%				
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi			3.037.650.000		3.037.650.000			100,00%	83,98%	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Dokumen	20		20		20	100%				
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi			19.798.833.000		19.798.833.000			100,00%	87,97%	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
	Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	Dokumen	11		11		11	100%				
	Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	1		1		1	100%				
	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah			130.872.731.000		130.872.731.000			97,61%	99,76%	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
	Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan	m2	58313		58312.58		56918.4	97.61%				Pembebasan lahan Jembatan K. Serayu (Ruas : Klampok-Purbalingga) : setelah dilakukan survey ternyata kebutuhan lahan yang dibebaskan masih berstatus aset tanah milik Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng sehingga tidak memerlukan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan K. Serayu.
	Total			155.805.539.000		155.805.539.000			97,99	97,82		

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya											
	Peningkatan Sarana Prasarana air minum			18.389.790.000		18.389.790.000			100,00%	99,42%	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
	Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun	Dokumen	1		1		1	100%				
	Jumlah SPAM Regional	Unit	1		1		1	100%				
	Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS			510.000.000		510.000.000			100,00%	98,97%	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
	Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III	Kabupaten/Kota	29		29		29	100%				
	Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan			300.000.000		300.000.000			100,00%	99,51%	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis kelembagaan administrasi sarana prasarana air limbah domestik Kab./Kota (IPLI & IPAL skala permukiman)	Kabupaten/Kota	8		8		8	100%				
	Total			19.199.790.000		19.199.790.000			100,00	99,41		

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM : Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya											
	Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah			9.443.330.000		9.443.330.000			100,00%	99,21%	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
	Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Kabupaten/Kota	16		16		16	100%				
	Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik	Dokumen	1		1		1	100%				
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Kegiatan	1		1		1	100%				
	Jumlah Pendataan teknis BGMMD Prov. Jateng	Dokumen	1		1		1	100%				
	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	1		1		1	100%				
	Belanja Hibah Konstruksi Tahap 1. UKL/UPL, DED, konstruksi dan Pengawasan konstruksi (Gedung Keajaiban Jawa Tengah)	Kegiatan	1		1		1	100%				

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengeuma jasa	Orang	0		0		0	100%				
	Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	Orang	0		0		0	100%				
	Rakor TPJK Kab./Kota	Orang	0		0		0	100%				
	Forum Jasa Konstruksi daerah	Orang	0		0		0	100%				
	Focus Group Discussion	Orang	0		0		0	100%				
	Pembangunan Masjid Agung Magelang	Unit	1		1		1	100%				Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang
	Pembinaan Jasa Konstruksi			900.000.000		900.000.000			100,00%	79,23%	Balai Jasa Konstruksi	
	Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	200		200		200	100%				
	Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi			500.000.000		500.000.000			100,00%	88,79%	Balai Jasa Konstruksi	
	Jumlah penerbitan HSPK	Dokumen	3		3		3	100%				
	Total			10.843.330.000		10.843.330.000			100,00	97,07		